

## フィルター交換実施時期及び交換数量表【本館】

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機				プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACC - 1-1	空調機械室(1)	1階	1	NFS-650	580 × 525 × 50	交換1回 (9月)		2			2
2	ACC - 1-2	空調機械室(2)	1階	1	NFS-650	615 × 650 × 50			2			2
3	ACC - 2-1	空調機械室(1)	2階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
4	ACC - 2-2	空調機械室(2)	2階	1	NFS-650	535 × 400 × 50			2			2
5	ACC - 2-3	空調機械室(2)	2階	1	NFS-650	580 × 525 × 50			2			2
6	ACC - 3-1	空調機械室(1)	3階	1	NFS-650	615 × 650 × 50			2			2
7	ACC - 3-2	空調機械室(1)	3階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
8	ACC - 3-3	空調機械室(2)	3階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
9	ACC - 3-4	空調機械室(2)	3階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
10	ACC - 4-1	空調機械室(1)	4階	1	NFS-650	580 × 525 × 50			2			2
11	ACC - 4-2	空調機械室(1)	4階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
12	ACC - 4-3	空調機械室(2)	4階	1	NFS-650	340 × 450 × 50			6			6
13	ACC - 4-4	空調機械室(2)	4階	1	NFS-650	615 × 650 × 50			2			2
空気調和機プレフィルター							小計	0	50	0	0	50

## ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機				中性能フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACC - 1-1	空調機械室(1)	1階	1	AE-65-X GO	580 × 525 × 65	交換1回 (9月)		2			2
2	ACC - 1-2	空調機械室(2)	1階	1	AE-65-X GO	615 × 650 × 65			2			2
3	ACC - 2-1	空調機械室(1)	2階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
4	ACC - 2-2	空調機械室(2)	2階	1	AE-65-X GO	535 × 400 × 65			2			2
5	ACC - 2-3	空調機械室(2)	2階	1	AE-65-X GO	580 × 525 × 65			2			2
6	ACC - 3-1	空調機械室(1)	3階	1	AE-65-X GO	615 × 650 × 65			2			2
7	ACC - 3-2	空調機械室(1)	3階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
8	ACC - 3-3	空調機械室(2)	3階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
9	ACC - 3-4	空調機械室(2)	3階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
10	ACC - 4-1	空調機械室(1)	4階	1	AE-65-X GO	580 × 525 × 65			2			2
11	ACC - 4-2	空調機械室(1)	4階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
12	ACC - 4-3	空調機械室(2)	4階	1	AE-65-X GO	340 × 450 × 65			6			6
13	ACC - 4-4	空調機械室(2)	4階	1	AE-65-X GO	615 × 650 × 65			2			2
空気調和機中性能フィルター							小計	0	50	0	0	50

## ◎ 全熱交換器ユニット・フィルター交換

区分	全熱交換機ユニット				全熱交換器フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	HEU-1	R階	R階	1	PS-600	600 × 600 × 20	交換1回 (9月)		16			16
	全熱交換ユニット											
2	HEU-2	R階	R階	1	PS-600	500 × 500 × 20			36			36
	全熱交換ユニット											
3	LGN-N100RHP	空調機械室(1)	2階	2	PZ- N100RKF	565 × 243 × 15		8			8	
全熱交換器ユニット・フィルター							小計	0	60	0	0	60

## フィルター交換実施時期及び交換数量表 【南寮】

### ◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機			プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量	
	機器番号	系統名	設置階	型式(VT-20)、	サイズ		6月	9月	12月	3月		
1	ACU-1-1	1階食堂	1階	PS-600	560 × 560 × 20	交換1回 (6月)	8				8	
				PS-600	450 × 510 × 20		20				20	
2	ACU-1-2	1階厨房	1階	PS-600	610 × 610 × 20	交換4回 (6月・9月・12月・3月)	12	12	12	12	48	
3	ACU-1-3	1階脱衣・ホール	2階	PS-600	355 × 560 × 20		6	6	6	6	24	
4	ACU-2-1	2階寮室北	2階	PS-600	460 × 910 × 20	交換2回 (6月・12月)	1		1		2	
5	ACU-2-2	2階寮室西	2階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
6	ACU-2-3	2階寮室東	2階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
7	ACU-3-1	3階寮室北	3階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
8	ACU-3-2	3階寮室西	3階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
9	ACU-3-3	3階寮室東	3階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
10	ACU-4-1	4階寮室北	4階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
11	ACU-4-2	4階寮室西	4階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
12	ACU-4-3	4階寮室東	4階	PS-600	510 × 615 × 20		2		2		4	
13	ACU-5-1	5階寮室北	5階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
14	ACU-5-2	5階寮室西	5階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
15	ACU-5-3	5階寮室東	5階	PS-600	460 × 910 × 20		1		1		2	
空気調和機プレフィルター							小計	62	18	34	18	132

### ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機			中性能フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式	サイズ		6月	9月	12月	3月	
1	ACU-1-1	1階食堂	1階	KVM-65M-5656C	556 × 560 × 65	交換1回 (6月)	8				8
				サイズ							

### ◎ ユニットフィルタープレフィルター交換

区分	ユニットフィルター			プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式(VT-25)、	サイズ		6月	9月	12月	3月	
1	FU-11	電気室	1階	PS-600	500 × 500 × 20	交換2回(6月・12月)	3		3		6
2	FU-12	受水槽室	1階	PS-600	500 × 500 × 20	交換1回(6月)	2				2
ユニットフィルタープレフィルター交換						小計	5		3		8

### ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット			フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式・サイズ	6月		9月	12月	3月		
1	HEA-1-1	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)					2
	全熱交換ユニット	男子休養室									
2	HEA-1-2	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)					2
	全熱交換ユニット	女子休養室									
3	HEA-1-3	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)					2
	全熱交換ユニット	厨房事務室									
4	HEA-1-4	1階	1階	FY-150ZD6K 335 × 180 × 8	2	交換1回 (6月)					2
	全熱交換ユニット	管理事務室									
5	HEA-2-1	2階	2階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2						2
6	HEA-3-1	3階	3階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2						2
7	HEA-4-1	4階	4階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2						2
8	HEA-5-1	5階	5階	FY-250ZD6K 465 × 180 × 8	2						2
熱交換機ユニット・フィルター						小計	16				16

## フィルター交換実施時期及び交換数量表【北寮】

### ◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機			プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式(VT20S)・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACU-1-4	1階寮南西	1階	PS-600	475 × 880 × 20	交換2回 (6月・12月)	1		1		2
2	ACU-1-5	1階寮北西	1階	PS-600	540 × 990 × 20		1		1		2
3	ACU-1-6	1階集会室	1階	PS-600	540 × 990 × 20		1		1		2
4	ACU-2-4	2階寮南西	2階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
5	ACU-2-5	2階寮南東	2階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
6	ACU-2-6	2階寮北東	2階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
7	ACU-2-7	2階寮北西	2階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
8	ACU-3-4	3階寮南西	3階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
9	ACU-3-5	3階寮南東	3階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
10	ACU-3-6	3階寮北東	3階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
11	ACU-3-7	3階寮北西	3階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
12	ACU-4-4	4階寮南西	4階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
13	ACU-4-5	4階寮南東	4階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
14	ACU-4-6	4階寮北東	4階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
15	ACU-4-7	4階寮北西	4階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
16	ACU-5-4	5階寮南西	5階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
17	ACU-5-5	5階寮南東	5階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
18	ACU-5-6	5階寮北東	5階	PS-600	475 × 880 × 20		1		1		2
19	ACU-5-7	5階寮北西	5階	PS-600	410 × 690 × 20		1		1		2
空気調和機プレフィルター						小計	19		19		38

### ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット			フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	HEA-1-5 顕熱交換ユニット	1階 乾燥室用	1階	PZ-N100RKF 565 × 243 × 15	交換1回 (6月)	4				4	
2	HEA-2-2 顕熱交換ユニット	2階 乾燥室用	2階	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		4				4	
3	HEA-3-2 顕熱交換ユニット	3階 乾燥室用	3階	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		4				4	
4	HEA-4-2 顕熱交換ユニット	4階 乾燥室用	4階	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		4				4	
5	HEA-5-2 顕熱交換ユニット	5階 乾燥室用	5階	PZ-N50RKF 470 × 183 × 15		4				4	
熱交換機ユニット・フィルター						小計	20				20

## フィルター交換実施時期及び交換数量表【術科棟】

### ◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機				プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACC - 101	柔道場	1階	4	NFS-650	600 × 310 × 50	交換1回 (9月)		16			16
2	ACC - 102	教官控室	1階	1	NFS-650	410 × 583 × 50			2			2
3	ACC - 201	剣道場	2階	4	NFS-650	600 × 310 × 50			16			16
4	ACC - 301	体育館	3階	4	NFS-650	600 × 345 × 50			16			16
空気調和機プレフィルター							小計		50			50

### ◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット				フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	HEU-101 全熱交換ユニット	1階 柔道場	1階	4	PZ-N80RF	890 × 238 × 15	交換1回 (9月)		16			16
2	HEU-102 顕熱交換ユニット	1階 男性便所	1階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
3	HEU-103 顕熱交換ユニット	1階 女性便所	1階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
4	HEU-104 顕熱交換ユニット	1階 洗濯乾燥室	1階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
5	HEU-105 顕熱交換ユニット	1階 防具乾燥室	1階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
6	HEU-106 全熱交換ユニット	1階 熱源機械室	1階	1	PZ-N100RF	1117 × 238 × 15			2			2
7	HEU-201 全熱交換ユニット	2階 剣道場	2階	4	PZ-N80RF	890 × 238 × 15			16			16
8	HEU-202 顕熱交換ユニット	2階 男性便所	2階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
9	HEU-203 顕熱交換ユニット	2階 女性便所	2階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
10	HEU-204 顕熱交換ユニット	2階 女性洗濯乾燥室	2階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
11	HEU-205 顕熱交換ユニット	2階 男性洗濯乾燥室	2階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
12	HEU-206 顕熱交換ユニット	2階 防具乾燥室	2階	1	PZ-N50RKF	470 × 183 × 15			4			4
13	HEU-301 全熱交換器	3階 体育館	2階	1	PZ-N250LPF	1705 × 305 × 15			8			8
14	HEU-302 顕熱交換ユニット	3階 便所	3階	1	PZ-N100RKF	565 × 243 × 15			4			4
15	HEU-303 顕熱交換ユニット	3階 トレーニング室	3階	2	PZ-N100RKF	565 × 243 × 15			8			8
熱交換機ユニット・フィルター							小計		90			90

## フィルター交換実施時期及び交換数量表【講堂】

## ◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機				プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACU - 1	空調機械室(4)	1階	1	DPA-K80-66N (厚20mm)	610 × 610 × 20	交換2回 (9月・3月)		4		4	8
2	ACU - 2	空調機械室(3)	1階	1	DPA-K80-66N (厚20mm)	610 × 610 × 20			4		4	8
空気調和機プレフィルター							小計	0	8	0	8	16

## ◎ 空気調和機中性能フィルター交換

区分	空気調和機				中性能フィルター		実施内容	実施月・数量				交換数量
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			6月	9月	12月	3月	
1	ACU - 1	空調機械室(4)	1階	1	MPE-A6- 661Z/JE	610 × 610 × 150	交換1回 (3月)				4	4
2	ACU - 2	空調機械室(3)	1階	1	MPE-A6- 661Z/JE	610 × 610 × 150					4	4
空気調和機中性能フィルター							小計	0	0	0	8	8