別紙１－４

フィルター交換実施時期及び交換数量表 【術科棟】

◎ 空気調和機プレフィルター交換

区分	空気調和機				プレフィルター		実施内容	実施月・数量				交換
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ			６月	９月	12月	３月	数量
1	ACC － 101	柔道場	１階	4	NFS-650	600 × 310 × 50	交換１回（９月）		16			16
2	ACC － 102	教官控室	１階	1	NFS-650	410 × 583 × 50			2			2
3	ACC － 201	剣道場	２階	4	NFS-650	600 × 310 × 50			16			16
4	ACC － 301	体育館	３階	4	NFS-650	600 × 345 × 50			16			16
空気調和機プレフィルター							小計		50			50

◎ 熱交換機ユニット・フィルター交換

区分	熱交換機ユニット				フィルター	実施内容	実施月・数量				交換
	機器番号	系統名	設置階	台数	型式・サイズ		６月	９月	12月	３月	数量
1	HEU-101 全熱交換ユニット	１階 柔道場	１階	4	PZ-N80RF 890×238×15	交換１回（９月）		16			16
2	HEU-102 顕熱交換ユニット	１階 男性便所	1階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
3	HEU-103 顕熱交換ユニット	１階 女性便所	１階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
4	HEU-104 顕熱交換ユニット	１階 洗濯乾燥室	１階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
5	HEU-105 顕熱交換ユニット	１階 防具乾燥室	１階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
6	HEU-106 全熱交換ユニット	１階 熱源機械室	１階	1	PZ-N100RF 1117×238×15			2			2
7	HEU-201 全熱交換ユニット	２階 剣道場	２階	4	PZ-N80RF 890×238×15			16			16
8	HEU-202 顕熱交換ユニット	２階 男性便所	２階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
9	HEU-203 顕熱交換ユニット	２階 女性便所	２階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
10	HEU-204 顕熱交換ユニット	２階 女性洗濯乾燥室	２階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
11	HEU-205 顕熱交換ユニット	２階 男性洗濯乾燥室	２階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
12	HEU-206 顕熱交換ユニット	２階 防具乾燥室	２階	1	PZ-N50RKF 470×183×15			4			4
13	HEU-301 全熱交換器	３階 体育館	２階	1	PZ-N250LPF 1705×305×15			8			8
14	HEU-302 顕熱交換ユニット	３階 便所	３階	1	PZ-N100RKF 565×243×15			4			4
15	HEU-303 顕熱交換ユニット	３階 トレーニング室	３階	2	PZ-N100RKF 565×243×15			8			8
熱交換機ユニット・フィルター						小計		90			90